



16.4.2020

בפרוטוקול תשובות לשאלות הקבלנים – מכרז הרחבה ושיפוץ ספרייה ושפ"ח, אזור 01/2020 - אזור

תשובות לשאלות הקבלנים לגבי מכרז ברח' מניה שוחט 4, אזור – באתר **ספרייה ושפ"ח** – אזור.

1. שאלה/הבהרה: בסעיפים 15.01.0140-15.01.0190 רשום מזגן עילי והדגם שמצוין מתייחס לקסטה. מה נכון מבניהם?

תשובה (בפרוטוקול): 15.1.140 מזגן עלי VRF.

15.1.190 מזגן עילי inverter.

2. שאלה/הבהרה: בסעיף 15.01.0040 מבקשים heat pump והדגם שמצוין מתייחס ל heat recovery. אלו מערכות שונות מה צריך מבניהם?

תשובה (בפרוטוקול): הדגם המבוקש heat pump:

3. שאלה/הבהרה: בהמשך לפרט מיוחד- עמוד 10 סעיף 00.20 האם אפשר להעסיק מנהל עבודה עם פחות מעשר שנות ניסיון?

תשובה (בפרוטוקול): מנהיגות אמותיות חייב להיות בעל ניסיון של 10 שנים לכל לפחות.

4. שאלה/הבהרה: בהמשך לפרט מיוחד- עמוד 10 סעיף 00.20 האם מחויבים בפרויקט להעסיק גם מהנדס אזרחי צמוד כפי שמצוין ואם כן האם גם הוא מחויב בעשר שנות ניסיון?

תשובה (בפרוטוקול): כן מחויב מהנדס אזרחי צמוד.

לא חייב 10 שנות ניסיון אך חייב ניסיון ב2 פרויקטים דומים בכדי שיאושר.

5. שאלה/הבהרה: מפרט מיוחד - עמוד 8 סעיף 00.09 האם אנו מחויבים להציב עבור המפקח משרד בהתאם למסמכי החוזה או שמספיק להציב משרד שגודל 18 מ"ר שימש את הקבלן והמפקח?

תשובה (בפרוטוקול): כפי שהוסבר והובהר בסיור הקבלנים אין צורך במשרד עבור הפיקוח משרד הקבלן ישים גם את הפיקוח.

6. שאלה/ הבהרה: מפרט מיוחד - עמוד 25 סעיף 00.59 מניעת רווח מופרז- ישנם סעיפים שלא נמצאים בכתב הכמויות כגון : טופס 4 , גידור, משרד, שמירה, בדיקות מעבדה, מנהל עבודה, ועוד, כל אלו מעומסים על הסעיפים ולכן ישנם סעיפים שמחירם עלול גבוהה מהרגיל.

תשובה (בפרוטוקול): כפי שהוסבר והובהר בסיוור הקבלנים המחיר יכלול את כל תקורות האתר כולל מנה"ע, מהנדס ביצוע, גידור, בטיחות, ביטוח ועוד.

7. שאלה/ הבהרה: אין תכנית לראש מערכת אינסטלציה בפרק 7.

תשובה (בפרוטוקול): קיים בתוכנית אינסטלציה פיתוח 00 .

8. שאלה/ הבהרה: האם יש טעות בכמות בסעיף 31.01.0030 ?

תשובה (בפרוטוקול): אכן ישנה טעות כמותית מדובר על 2 יחידות ולא 11 .

סעיף	תאור	כמות
01.34.01.0030	תחנה קומתית כוללת מגוף מאושר UL/FM קוטר 3 אינש כולל חוות תחנה למערכת גילוי אש + מפסיק זרימה + אלחוזר 3" + שעוני לחץ + אספקה והתקנה רגש זרימה על צינור ראשי 3" דגם VSR-F תוצרת POTTER כולל חוות לפי פרט . הכמות אינה נכונה	2

9. הבהרה: סעיף 01.22.01.0250 לגבי במה הסעיף מבוטל

סעיף	תאור	כמות
01.22.01.0250	תכנון וביצוע במת עץ באולם, לרבות קונסטרוקציה נשיאה, ציפוי בלוחות עץ שקע/תקע בעובי 2" וכל החיבורים, החיזוקים, טיפול נגד אש, טיפול אימפרגנציה, צביעה, מדרגות וכו'. (המדידה בהיטל אופקי)	0



10. שאלה/ הבהרה: סעיף 01.10.01.0180 בבדיקה שעשיתי מול חב' שחם אריכא הם אינם עובדים יותר עם טראצו. אבקשך לברר מול האדריכל חלופה אחרת למדרגות.

תשובה (בפרוטוקול): בבחינה מול האדריכלית. רום ושלה, באלמנטי גרניט, דגם קמט של שחם אריכא או ש"ע.

11. שאלה/ הבהרה: למען העדר ספק מבהיר כי המחירי היחידה הם אשר יקבעו את המחיר הסופי של הסעיף וכל החשבונות שיוגשו הינם למדידה.

פרוטוקול זה מהווה חלק ממסמכי המכרז לכן יש לצרפו כשהוא חתום למעטפת המכרז.

רשם,

בן כורש

העתק:

נוכחים בסיוור הקבלנים, תיק מכרז